

Møtedato: 26.09.2019
Arkivnr: 2019/1666

Saksbeh/tlf:
Bjørn Bech-Hansen

Sted, dato
Mo i Rana, 18.09.2019

Styresak 84-2019 Tertialrapport 2. tertial byggeprosjekter, utskifting- og utviklingsplan bygg

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Formål:

Å holde styret orientert om status i arbeidet med prosjektene når det gjelder status, fremdrift og økonomi ved Helgelandssykehuset.

1. Sammendrag

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av prosjektrapportene med status pr august 2019 for prosjektene operasjon og nødstrøm Mo i Rana, utskifting –og utviklingsplan bygg, samt DMS Brønnøysund

2. Bakgrunn

I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides tertialrapport for alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen. Rapportene omfatter prosjektene:

- Utvikling og utskiftingsplan
- Ombygging operasjon/ny sterilsentral
- DMS Brønnøysund

Ved Helgelandssykehuset ble det i perioden gjennomført et kurs i prosjektledelse for å øke kompetansen på prosjektstyring, samt med mål om å etablere felles mal og rutiner for prosjektgjennomføring.

3. Sakvurdering/analyse

UTVIKLING OG UTSKIFTINGSPLAN

1) Status og fremdrift i prosjektet

Helgelandssykehuset har utarbeidet en Utskifting og utviklingsplan for hele bygningsmassen for perioden 2017-2021. Planen består av totalt 35 delprosjekter, hvorav 21 er under utarbeidelse. Vedlagt rapport viser nærmere informasjon om status på alle delprosjekter i planen.

2) Økonomisk status

Det er ingen vesentlige avvik, nærmere informasjon vedlagt i rapport

3) Status for HMS

Ingen avvik

4) Status for miljø og avfallshåndtering

Ingen avvik

5) Status for risikohåndtering

Ingen avvik

6) Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling

Ikke relevant

7) Status for gevinstrealisering

Ikke relevant

OMBYGGING OPERASJON/NY STERILSENTRAL

1) Status og fremdrift i prosjektet

Prosjektgjennomføringen er inndelt i tre faser; 1) Bygging av ny sterilsentral (utbygging), 2) Gamle sterilsentral rives slik at stue 3 og 4 kan utvides, 3) renovering av stue 1 og 2. Innvendige arbeider er startet opp. Det er div. avvik mellom basisprosjekt og tegninger som kan føre til endret fremdrift. Entreprenør gir tilbakemelding vedr. justert fremdriftsplan i neste periode. Tegninger på VVS arbeider (rør) er levert for sent, slik at oppstart her blir forsinket.

2) Økonomisk status

Det er påløpt ekstra kostnader for rådgiver/arkitekt. Dette belastes prosjektleders reserve. Økonomien er ihht. plan og under full kontroll.

3) Status for HMS

Ingen avvik

4) Status for miljø og avfallshåndtering

Ingen avvik

5) Status for risikohåndtering

Ingen avvik

6) Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling

Ingen avvik

7) Status for gevinstrealisering

Det er etablert eget delprosjekt for oppfølging av gevinstrealiseringen knyttet til prosjektet.

DMS Brønnøysund

1) Status og fremdrift i prosjektet

Hovedoppgaver i denne perioden og fram mot årsskiftet er detaljprosjektering av bygg som innebærer prosjektering av romfunksjonsprogram, utarbeide premisser for anskaffelse av utstyr og utarbeide prisestimat for bygg.

2) Økonomisk status

Framdrift er i henhold til plan. Status på bygg og økonomi er i henhold til plan.

3) Status for HMS

Ingen avvik

4) Status for miljø og avfallshåndtering

Ingen avvik

5) Status for risikohåndtering

Ingen avvik

6) Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling

Prosjektet skal utarbeide felles driftsavtale med Brønnøysund kommune.

7) Status for gevinstrealisering

Prosjektets mål er å utarbeide forslag for drift og leveranse av helsetjeneste nært befolkningen i kommunen.

4. Medbestemmelse

Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud blir invitert inn og deltar på ulike nivå i prosjektorganisasjonen.

5. Direktørens vurdering

Prosjekter måles på kvalitet, kostnad og fremdrift. Administrerende direktør vurderer det slik at prosjektporteføljen er under kontroll på alle parameter.

Mo i Rana, 18.09.2019

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør

Vedlegg:

1. a) Månedrappport operasjon/ny sterilsentral Mo i Rana for juni og juli 2019
b) Månedrappport operasjon/ny sterilsentral Mo i Rana for august 2019
2. Tertialrapport 2. tertial Utvikling og Utskiftingsplan Helgelandssykehuset
3. Tertialrapport 2.tertial DMS Brønnøysund