



«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 30.11.2016

Dato: 06. desember 2016

Christian Brødreskift
Prosjektleder

1. STATUS/ SAMMENDRAG

1.1. Statusbeskrivelse

Idéfasens sykehusfaglige utredninger -

Sykehusets aktivitetstall er oppdatert og fremskrevet til 2030. Arbeidet er utført i samarbeid med arbeidsgruppe AG1 Framskrivning og pasientaktivitet. Det er våren 2016 gjennomført arbeidsmøter med nye arbeidsgrupper for AG5 Psykisk helse og rus, AG6 Prehospitale tjenester og AG7 Primærhelsetjenesten og samhandling slik at disse kan komme opp på samme nivå som øvrige grupper fra utviklingsplanen. Det gjenstår fortsatt noe aktivitet for disse arbeidsgruppene.

Det er gjennomført utvidet alternativsøk i forhold til idéfasens mandat. Alternativer som ikke vurderes som «liv laga» i forhold til rammer og mandat er foreslått å utgå som alternativer.

Medvirkningsprosess for høsten 2016 er vedtatt i styringsgruppemøte SGM-03 og skulle starte opp medio september 2016. Medvirkningsmøte 15.09.16 og 20.10.16 ble utsatt. Medvirkningsmøtene er endret som konsekvens av styrevedtakene i Helse Nord RHF 22.09.2016.

Felles medvirkningsmøte er avholdt til 17.11.16. Nytt fellesmøte skal avholdes 15.12.16.

Idéfasens planfaglige utredninger -

Informasjonsmøte med berørte parter er gjennomført februar 2016.

Overordnede føringer og retningslinjer for lokalisering og tomt er utarbeidet, sendt på høring til fylkeskommunen, kommuner og berørte parter. 22 høringsuttalelser er behandlet i styringsgruppen 22.08.2016 og saken er behandlet i styremøte i Helgelandssykehuset HF 31.08.2016 og styret til Helse Nord RHF 22.09.2016.

Oppstart planprosess med planprogram ble planlagt til slutten av september 2016. **Oppstarten er utsatt til januar -17. Grovsiling av muligheter**

Kontrahering av WSP Norge AS skjedde 10.11.16.

1.2. Viktigste aktiviteter siste periode

Organisering –

Videre organisering og medvirkning ble drøftet i møtet 17.11.16.

Dette gjelder både for sykehusfaglige og planfaglige utredninger, så som:

- prosjektgruppe
- arbeidsgruppe for planprogram og konsekvensutredninger
- overordnet beslutningsplan ble fremlagt

Sammensetning av gruppene er ikke endret og prosessen diskuteres ytterligere 15.12.16

Møteaktivitet -

Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:

- Skype møte avholdt 10.11.16

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:

- Planlegging for den videre prosess, er utført i samarbeid med administrasjonen
- Møte avholdt 04.11.16

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden:

- Medvirkningsseminar/ workshop: 15.12.16.

Øvrig aktivitet:

Befaring av sykehuset på Mo 16.11.16

Kick off med planfaglig rådgiver utført

Oppdatert forslag til arbeidsgruppemandat

Interaxo som felles dokumentasjonsarkiv er ajourført

Idefase, utvidet alternativsøk -

Følgende alternativer er besluttet i styremøtene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF:

Alternativer iht mandat (ikke korrigert for definisjoner i NHP)		Utvidet alternativsøk
0	0-alt	Ingen tilleggsalternativer
2a	Stort akuttisykehus med inntil 3 LMS/DMS	Omfang og innhold i DMS- ene kan variere i de ulike alternativene.
2b	Stort akuttisykehus 1-2 desentrale akuttisykehus indremedisin Inntil 2 LMS/DMS	2b-1 Stort akuttisykehus 1 akuttisykehus Inntil 2 DMS

1.3. Viktigste aktiviteter kommende periode (des-jan 17)

Organisering –

Prosjektledelse -

- Kvalitetssikre og redusere antall muligheter for alternativene
- Gjennomføre Workshop 15.12.16
- Utarbeide revidert budsjett
- Revidere framdrift
- Utarbeide ny møte- og beslutningsplan for idèfasen frem til endelig rapport
- Engasjere rådgiver for bistand ved bærekraftsanalyser

Møteaktivitet –

Følgende befaringer og møter er planlagt neste periode:

Medvirkningsmøte med alle eksisterende arbeidsgrupper 15.12.16 i Mosjøen

Befaring av sykehuset i Mosjøen og sykehuset i Sandnessjøen

Prosjektgruppen:

- PGM 09.12.16

Styringsgruppemøte:

- Bli avklart ved nytt møte og beslutningsplan

Idèfase, helsefaglige utredninger–

- Forslag til ny beslutningsplan er utarbeidet på overordnet nivå
- Redusere antall utredningsalternativer før oppstart av planprogram er nødvendig
- Kvalitetssikre konseptrapport av 31.05.16 ad distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland (DMS Brønnøysund).

Overordnede føringer og retningslinjer til Planprosess -

- Arbeidsopplegg for planfaglig rådgiver og definisjon av arbeidsopplegg for denne leveransen er utarbeidet
- Revisjon av prosjektplan er nødvendig. Vurdere konsekvenser for prosess med mandat og fremdrift.
- Bistå med kvalitetssikring av nødvendige føringer/underlag for planprosessen fra de helsefaglige utredninger (arbeidsgruppene). Være prosessleder for workshop.
- Bistå ifm prosjektets kommunikasjonsstrategi
- Bistå med å konkretisere alternativene som skal simuleres i de videre utredninger

2. HMS & KVALITET

Intet å melde

3 PROSJEKT KONTROLL

3.1 Økonomi

Økonomistatus –

Status økonomi: På plan

Sammenstilling av kostnader:

Økonomiske tall totalt for prosjektet

ID	Post	Budsjett				L Påløpt kostnad
		A Godkjent budsjett	C Prognose (x)	D Prognose (forrige rapport.)	E=D-C Avvik forrige rapport	
1	Totalt Helgelandsykehuset	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	3 806 836

Kommentar økonomi:

Prosjektet utarbeider før årsskiftet en revidert prognose, og prognosen er dermed merket med (x). Kostnadspådraget så langt gjelder i hovedsak Sykehusbygg sine timer og reiser. I tillegg er WSP engasjert (planfaglig rådgiver), og det er lagt inn 130 000kr (100timer) som interim kostnad. Faktura mangler mottatt for dette arbeid. Det er å bemerke at Sykehusbygg har brukt flere timer enn forutsatt i budsjettet. Ny prognose for prosjektet vil ikke ha større utslag enn forventet.

Endringslogg -

Ingen endringer er bestilt pr dato. Planfaglig rådgiver har meldt inn endringer, uten at disse er realitetsbehandlet.

3.2 Plan & Fremdrift

Milepælsplan -

Status fremdrift: Forslag til plan er utarbeidet

Følgende overordnet fremdriftsplan gjelder for prosjektet:

Planen er justert for forsinkelser, styrebehandlinger og framdriften for DMS i Brønnøysund.

IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025																	
FREMDRIFTSPLAN- FORENKLET OPPSETT																	
DATO:	28.11.2016																
VERSJON:	4																
UTARBEIDET AV:	Sykehusbygg HF																

FREMDRIFTSPLAN IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025	Dato	2016				2017				2018							
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Planprosess iht PBL - planprogram og konsekvensutredning	Dato																
Overordnede retningslinjer og føringer til lokalisering og tomt	Utført	■	■														
Høring	Utført		■														
Styrebehandling HSYK/HN RHF	Utført			■													
Utarbeidelse av planprogram	09.01.17-28.02.17					■	■										
Grovsiling av lokaliseringalternativ	17.11.16-28.02.17					■	■										
Styrebehandling HSYK	Mars 2017					◆											
Høring	15.02.17-15.04.17					■	■										
Styrebehandling HSYK/HN RHF	Mai 2017						◆										
Konsekvensutredning, regionale tema	23.02.17-31.05.17					■	■	■									
Høring	22.05.17-15.07.17						■	■									
Styrebehandling HSYK/HN RHF	September 2017							◆									
Konsekvensutredning, kommunale tema	05.09.17-30.04.18							■	■	■	■						
Høring	15.02.18-15.06.18									■	■	■					
Styrebehandling HSYK/HN RHF	September 2018															◆	
Eventuelt sluttvedtak kommune, fylkeskommune	September 2018															■	
Helsefagligutredning (deltagelse av arbeidsgrupper)	01.02.16-06.12.18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Workshop i forbindelse med grovsiling	15.12.16					■											
Kvalitetssikring av planprogram før høring	Februar 2017					■											
Kvalitetssikring av konsekvensutredning regionalt før høring	Mars 2017					■											
Kvalitetssikring av konsekvensutredning lokalt før høring	Mars 2018									■							
Høring av Idéfaserapport	01.07.18-15.11.18													■	■	■	
Styrebehandling av Idéfaserapport HSYK/HN RHF	Desember 2018																◆

Framdriftsplanen er ikke styrebehandlet etter forslag til endringer,

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer – (som sist)

- Eierskap og forventningsavklaring fra interessentene i prosjektet
- Avgrensing av lokaliseringalternativer
- Avgrensing av tomtealternativer
- Avgrensing av alternativer som utredes fullt ut i idéfasen
- Gruppesammensetninger for de videre arbeider
- Åpen og transparent prosess
- Intern og ekstern kommunikasjon i forhold til styresaker