



# «IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

Idèfase

## MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 31.01.2018

Dato: 08. februar 2018

Christian Brødreskift  
Prosjektleder

Dato: 08.02.2018

# 1. STATUS/ SAMMENDRAG

## 1.1. Statusbeskrivelse

### Utført aktivitet i januar:

- Avlevert rapport på høringsuttalelser på forslag til planprogram.
- Oppdatert forslag til gjennomføring av neste fase.
- Korrigert økonomisk budsjett for neste fase.
- Utløst rammeavtale på bærekraftsanalyse for neste fase.
- Utsendt forespørsel på prosessledelse for ressursgruppen.

## 1.2. Viktigste aktiviteter siste periode

### Aktivitet-

- Koordinert forslag til neste fase med HSYK.

# 2. HMS & KVALITET

Intet å melde

# 3. PROSJEKT KONTROLL

## 3.1 Økonomi

### Økonomistatus –

Sammenstilling av kostnader:

ID	Post	Budsjett		K Fakturert (Akkumulert)	L Virkelig kostnad (Akkumulert)
		A Godkjent budsjett	C Prognose		
1	<b>Totalt Helgelandssykehuset</b>	<b>12 000 000</b>	<b>14 313 998</b>	<b>9 960 016</b>	<b>10 187 903</b>
A	- Idefase	12 000 000	14 313 998	9 960 016	10 187 903
00	Marginer og reserver	231 400	0	0	0
08	Generelle kostnader	11 768 600	14 313 998	9 960 016	10 187 903
82	Prosjektering Konsulenter	8 375 000	3 733 839	3 323 266	3 449 354
83	Prosjektledelse Sykehusbygg HF	3 120 000	9 911 801	6 065 279	6 163 984
84	Reiser og møteaktivitet	273 600	668 358	571 471	574 565
B	- Konseptfase	0	0	0	0

Totalt påløpt tom januar 2018: kr 10.187.903,- inkl. mva.

Totalt fakturert tom januar 2018: kr 9.960.016,- inkl. mva.

### Kommentar økonomi:

Prosjektering konsulenter i perioden har vært kr 32.515 inkl. mva.

Påløpte kostnader siden siste rapportering fra Sykehusbygg eks. reiser er kr 98.705 inkl. mva.

Dato: 08.02.2018

Følgende kostnader er påløpt men ikke fakturert.

82 Prosjektering Konsulenter kr 126.088 inkl. mva.

83 Prosjektledelse Sykehusbygg HF, kr 98.705 inkl. mva.

84 Reiser og møteaktivitet kr 3.094 inkl. mva. Gjelder Interaxo i januar

*Endringslogg –*

Ingen

## 3.2 Plan & Fremdrift

*Milepælsplan -*

- Behandling av høringsrapport på planprogram og forslag til neste fase ble utsatt i styremøtet 31.01.18.

## 3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer

- Styrevedtak i HSYK vedrørende prosessen videre
- Eierskap til eventuell endret prosess og mandat til ressursgruppen
- HN RHF behandling av innstillingen fra HSYK til videre prosess
- Tilstrekkelig tid og tilgjengelighet for personer oppsatt i ressursgruppen