



## «IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

### MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 31.07.2016

Dato: 23. august 2016

Vigdis Hartmann  
Prosjektleder

# 1. STATUS/ SAMMENDRAG

## 1.1. Statusbeskrivelse

### *Idéfasens sykehusfaglige utredninger -*

Sykehusets aktivitetstall er oppdatert og fremskrevet til 2030. Arbeidet er utført i samarbeid med arbeidsgruppe AG1 Framskrivning og pasientaktivitet. Det er våren 2016 gjennomført arbeidsmøter med nye arbeidsgrupper for AG5 Psykisk helse og rus, AG6 Prehospitale tjenester og AG7 Primærhelsetjenesten og samhandling slik at disse kan komme opp på samme nivå som øvrige grupper fra utviklingsplanen. Det gjenstår fortsatt noe aktivitet for disse arbeidsgruppene.

Det er gjennomført utvidet alternativsøk i forhold til idéfasens mandat. Alternativer som ikke vurderes som «liv laga» i forhold til rammer og mandat er foreslått å utgå som alternativer. Alternativene som foreslås utredet fullt ut behandles i styremøte i Helgelandssykehuset HF 31.08.2016 og styret til Helse Nord RHF 22.09.2016.

Medvirkningsprosess for høsten 2016 er vedtatt i styringsgruppemøte SGM-03 og starter opp medio september 2016.

### *Idéfasens planfaglige utredninger -*

Informasjonsmøte med berørte parter er gjennomført februar 2016.

Overordnede føringer og retningslinjer for lokalisering og tomt er utarbeidet og sendt på høring til fylkeskommunen, kommuner og berørte parter. Det har kommet inn 22 høringsuttalelser innen høringsfristen 30.06.2016. Saken er behandlet i styringsgruppen 22.08.2016 og skal behandles i styremøte i Helgelandssykehuset HF 31.08.2016 og styret til Helse Nord RHF 22.09.2016.

Oppstart planprosess med planprogram planlegges i slutten av september 2016.

Det er innhentet tilbud fra planfaglige rådgivere til å lede prosessen med planprogram og konsekvensutredninger. Det foreligger 4 tilbud. Evaluering pågår. Innstilling og kontrahering skal etter planen foreligge medio september.

Det er sendt ut forespørsel til fylkeskommune, kommuner, Statens vegvesen mfl for oppnevning av representanter til planprosessen.

## 1.2. Viktigste aktiviteter siste periode

### *Organisering -*

Brev til kommunene, Nordland Fylkeskommune, Statens vegvesen vedrørende etablering av arbeidsgrupper ifm planprosessen er sendt ut primo juni 2016. Avventer tilbakemelding. Dette gjelder for:

- referansegruppe kommune, fylkeskommune mfl
- arbeidsgruppe for planprogram
- arbeidsgruppe for konsekvensutredning, regionale tema.

### *Møteaktivitet -*

Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:

- 22.08.2016

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:

- 01.07.2016
- 11.08.2016

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden:

- Ingen

### *Idefase, utvidet alternativsøk -*

Følgende alternativer er behandlet styringsgruppen i SGM-04 22.08.2016. Styrebehandles i styrene til HS HF i august 2016 og HS RHF september 2016:

Alternativer iht mandat (ikke korrigert for definisjoner i NHP)		Utvidet alternativsøk	Vedtak i SGM-04
0	0-alt	Ingen tilleggs alternativer	Foreslås lagt til grunn for videre utredning.
2a	Stort akuttsykehus med inntil 3 LMS/DMS	Omfang og innhold i DMS'ene kan variere i de ulike alternativene.	Foreslås lagt til grunn for videre utredning.
2b	Stort akuttsykehus  1-2 desentrale akuttsykehus indremedisin	2b-1  Stort akuttsykehus  1 akuttsykehus  Inntil 2 DMS	Foreslås lagt til grunn for videre utredning.
		2b-2  Stort akuttsykehus  2 akuttsykehus  1 DMS	Foreslås lagt til side.
	Inntil 2 LMS/DMS	2b-3  2 akuttsykehus  Inntil 2 DMS	Foreslås lagt til side.

		<del>2b-4</del> <del>2 store akuttstusykehus-</del> <del>1 akuttstusykehus-</del> <del>1 DMS</del>	Tilsvaret utviklingsplanens alt 1. Besluttet ifm utviklingsplanen å utgå som alternativ. UTGÅR.
3.	Stort akuttstusykehus som ivaretar all spesialisthelse-tjeneste på Helgeland.	Ingen tillegg alternativer.	Foreslås lagt til side.

### *Overordnede føringer og retningslinjer til lokalisering og tomt -*

- Høringsnotat er sendt til kommuner og berørte parter med høringsfrist 30. juni 2016.
- 22 høringsuttalelser foreligger.
- Høringsuttalelsene er gjennomgått med Nordland Fylkeskommune 18.08.2016
- Sammenstilling av høringsuttalelsene er behandlet i SGM-04. Innstilling foreligger som underlag for styrebehandling.
- Følgende regiontettsteder er foreløpig anbefalt som aktuelle for lokalisering av akuttstusykehus og DMS: Brønnøysund, Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.
- Saken behandles i styrene i HS HF 31.08.2016 og HN RHF 22.09.2016.

## 1.3. Viktigste aktiviteter kommende periode (august-september)

### *Organisering –*

Prosjektledelse -

- Skifte av Sykehusbygg sin prosjektleder utføres august - september 2016.

Medvirkning -

- Revisjon av opplegg, mandater for arbeidsgruppene med fokus på gjenstående medvirkningsprosess

Rådgivere –

- Evaluering og innstilling rådgivere for mulighetsstudier og konsekvensutredning.
- Kontrahering september 2016.

### *Møteaktivitet –*

Følgende befaringer og møter er planlagt neste periode:

Prosjektgruppen:

- PGM-08, 05.09.2016
- PGM-09, 16.09.2016
- PGM-10, 30.09.2016

Medvirkningsgruppene:

- Møteplan medvirkning høsten 2016, godkjent i SGM-03. Planen er under revisjon:

<b>Medvirkningsmøter</b>			
Møte nr	Møte dato/tid/sted	Type møte	Møte tema
5	Tidspunkt under avklaring	Internt arbeidsmøte AGR7	Samarbeid med kommunen.
6	Tors 15.09.16 /08.30-14.00/Mosjøen	Medvirkningsmøte med SBHF. 5a: AGR1, AGR5, AGR7. GRL AGR4.	5a: Oppgavefordeling, dimensjonering, arealer
7	Tors 20.10.16/08.30-15.30/Sandnessjøen	Medvirkningsmøte med SBHF.  6a: AGR1, AGR5, AGR7  6b: AGR3, AGR6, GRL AGR4.  Referansegr sykehus inviteres.	6a: Oppgavefordeling, dimensjonering, arealer. 6b: Transport, prehospitaltjenester
8	Tors. 17.11.16/08.30-15.30/Mo i Rana	Medvirkningsmøte med SBHF og rådgivere.  7a: AGR1, AGR5, AGR7 (hvis behov) 7b: AGR3, AGR6 7c: AGR2  7d: AGR4	7a: Oppsummering. 7b: Transport, prehospitaltjenester 7c: Vurdering av eks sykehus som tomt. Mulighetsstudie. 7d: Konsekvenser for rekruttering
9	Tors. 15.12.16/08.30-15.30/Mosjøen	Medvirkningsmøte med SBHF og rådgivere.  8a: AGR3, AGR6 8b: AGR2  8c: AGR4	8a: Oppsummering 8b: Vurdering av eks sykehus som tomt. Mulighetsstudie. 8c: Konsekvenser for rekruttering

### *Idéfase, utvidet alternativsøk-*

- Behandle forslag til alternativer i styremøte i Helgelandssykehuset HF 31.08.2018 og Helse Nord 22.09.2016.

### *Overordnede føringer og retningslinjer til lokalisering og tomt -*

- Behandle høringsdokument og resultatet av høringen i styremøte i Helgelandssykehuset HF 31.08.2018 og Helse Nord 22.09.2016.
- Bistå ifm prosjektets kommunikasjonsstrategi.

## 2. HMS & KVALITET

	Denne perioden	Akkumulert
Totalt innmeldte saker	0	0
Antall lukket	0	0
Under behandling	0	0
Nye saker denne måned	0	

## 3 PROSJEKT KONTROLL

### 3.1 Økonomi

#### Økonomistatus –

Status økonomi: På plan

Sammenstilling av kostnader:

ID	Post	Budsjett				L Virkelig kostnad (Akkumulert)
		A Godkjent budsjett	C Prognose	D Prognose (forrige rapport.)	E=D-C Avvik forrige rapport	
1	<b>Totalt Helgelandsykehuset</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12000000 (*)</b>	<b>0</b>	<b>1 339 195</b>
1	Idèfase	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	1 339 195
2	Konseptfase	0	0	0	0	0

\*Kostnadspådraget så langt gjelder Sykehusbygg timer og reiser. Prognosen er under revidering og kommer i neste månedsrapport. Det er forbrukt timer iht planlagt aktivitet. Det må forventes et større antall timer enn planlagt fremover, vurderes i forbindelse med revidert prognose.

#### Endringslogg -

Ingen endringer er bestilt pr dato.

### 3.2 Plan & Fremdrift

#### Milepælsplan -

Status fremdrift: På plan iht SGM-01

Følgende overordnet fremdriftsplan gjelder for prosjektet:

Planen er justert for Helse Nord sin behandling for overordnede retningslinjer og føringer til lokalisering og tomt.

IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025	Dato	2016				2017				2018	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
<b>Planprosess iht PBL - planprogram og konsekvensutredning</b>											
<i>Overordnede retningslinjer og føringer til lokalisering og tomt</i>	08.02.16-19.05.16	■	■								
Høring	19.05.16-30.06.16		■								
Styrebehandling HSHF/HN RHF	31.08.16-22.09.16			■							
<b>Utarbeidelse av planprogram</b>	22.09.16-01.12.16				■						
Høring	02.12.16-13.01.17				■						
Styrebehandling HSHF/HN RHF	Februar 2017					■					
<b>Konsekvensutredning, regionale tema</b>	23.02.17-19.05.17					■	■				
Høring	22.05.17-04.07.17						■	■			
Styrebehandling HSHF/HN RHF	August 2017							■			
<b>Konsekvensutredning, kommunale tema</b>	05.09.17-06.11.17							■	■		
Høring	07.11.17-18.12.17								■	■	
Styrebehandling HSHF/HN RHF	Januar 2018									■	■
Eventuelt sluttvedtak kommune, fylkeskommune	Januar 2018										■
<b>Idefaseutredning</b>	01.02.16-06.12.17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Høring	07.12.17-22.01.18										
Styrebehandling HSHF/HN RHF	Februar 2018										

### 3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer –

- Behandling av høring
- Avgrensing av lokaliseringalternativer
- Avgrensing av tomtealternativer
- Avgrensing av alternativer som utredes fullt ut i idéfasen
- Åpen og transparent prosess
- Intern og ekstern kommunikasjon i forhold til styresaker