



## «IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

### MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 31.12.2016

Dato: 10.januar 2017

Christian Brødreskift  
Prosjektleder

# 1. STATUS/ SAMMENDRAG

## 1.1. Statusbeskrivelse

### ***Idéfasens sykehusfaglige utredninger -***

Sykehusets aktivitetstall er oppdatert og fremskrevet til 2030. Arbeidet er utført i samarbeid med arbeidsgruppe AG1 Framskrivning og pasientaktivitet. Det er våren 2016 gjennomført arbeidsmøter med nye arbeidsgrupper for AG5 Psykisk helse og rus, AG6 Prehospitale tjenester og AG7 Primærhelsetjenesten og samhandling slik at disse kan komme opp på samme nivå som øvrige grupper fra utviklingsplanen. Det gjenstår fortsatt noe aktivitet for disse arbeidsgruppene.

Det er gjennomført utvidet alternativsøk i forhold til idéfasens mandat. Alternativer som ikke vurderes som «liv laga» i forhold til rammer og mandat er foreslått å utgå som alternativer.

Medvirkningsmøtene er endret som konsekvens av styrevedtakene i Helse Nord RHF 22.09.2016.

### **Utført aktivitet i desember:**

- **Utkast til mandat utsendt for den enkelte arbeidsgruppe**
- **Fellesmøte 2 avholdt 15.12.16 med workshop**
- **Særmøter utført 15.12.17 i de enkelte arbeidsgruppene**

### ***Idéfasens planfaglige utredninger -***

Informasjonsmøte med berørte parter er gjennomført februar 2016.

Overordnede føringer og retningslinjer for lokalisering og tomt er utarbeidet, sendt på høring til fylkeskommunen, kommuner og berørte parter med påfølgende 22 høringsuttalelser. Saken er behandlet i styremøte i Helgelandssykehuset HF 31.08.2016 og styret til Helse Nord RHF 22.09.2016.

Oppstart planprosess med planprogram ble planlagt til slutten av september 2016.

Kontrahering av WSP Norge AS skjedde 10.11.16.

### **Utført aktivitet i desember:**

- **Forberedelse til, og gjennomføring av workshop med arbeidsgruppene**
- **Kvalitetssikring av hvor mange muligheter som skal vurderes inn i planprosessen (grovsiling)**
- **Koordinert videre fremdrift med møteplan for de respektive styrer**

## 1.2. Viktigste aktiviteter siste periode

### *Organisering –*

Forslag til nye mandat er utsendt og drøftet 15.12.16. Styringsgruppen har ikke behandlet saken.

Styringsgruppen slutter seg til en endret arbeidsform både for de sykehusfaglige og planfaglige utredninger.

- Prosjektgruppen vil være sentral som felles informasjonskanal og oppdatering av dokumenter som utsendes for kvalitetssikring
- Referansegruppen for planprogram og konsekvensutredninger bør bestå av ordførerne fra alle berørte kommuner
- Arbeidsgruppen med berørte kommuner utgår til fordel for direktekontakt med kommunene og gjennomgang med planfaglig rådgiver under høringsprosessene

Sammensetning av interne arbeidsgrupper er ikke endret, men blir diskutert ytterligere.

- Interne arbeidsgrupper skal kvalitetssikre utredninger og underlag fra planfaglig rådgiver og Sykehusbygg

### *Møteaktivitet -*

Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:

- Ingen

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:

- Planlegging for den videre prosess, er utført i samarbeid med administrasjonen
- Møte avholdt 02.12.16

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden:

- Medvirkningsseminar/ workshop: 15.12.16

Øvrig aktivitet:

Befaring av sykehuset på Mosjøen 15.12.16

Befaring av sykehuset i Sandnessjøen 16.12.16

Oppdatert forslag til arbeidsgruppemandat utsendt på høring

Planlegging av workshop

### *Idefase, utvidet alternativsøk -*

Følgende alternativer er besluttet i styremøtene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF:

Alternativer iht mandat (ikke korrigert for definisjoner i NHP)		Utvidet alternativsøk
0	0-alt	Ingen tilleggs alternativer
2a	Stort akuttsykehus med inntil 3 LMS/DMS	Omfang og innhold i DMS'ene kan variere i de ulike alternativene.
2b	Stort akuttsykehus  1-2 desentrale akuttsykehus indremedisin	2b-1  Stort akuttsykehus  1 akuttsykehus  Inntil 2 DMS

## 1.3. Viktigste aktiviteter kommende periode (des- jan 17)

### *Organisering –*

#### Prosjektledelse –

- Ledergruppen og styringsgruppen skal ha tilgang til Interaxo
- Kvalitetssikre og redusere antall muligheter for alternativene
- Utarbeide oppskrift for silingsprosess frem til 23.01.17
- Utarbeide møte- og beslutningsplan for 2017 som er koordinert mellom partene
- Utarbeide revidert budsjett til 23.01.17
- Revidere framdrift etter ny arbeidsform og møteplan for de respektive styrene HSYK HF og Helse Nord HF
- Engasjere rådgiver for bistand ved bærekraftsanalyser

### *Møteaktivitet –*

Følgende befaringer og møter er planlagt neste periode:

#### Styremøte:

- 30.01.17

#### Styringsgruppemøter hhv

- 04.01 og 16.01.17

#### Prosjektgruppemøte

- 13.01.17

#### Referansegruppemøte:

- 02.02.17

### *Idéfase, Sykehusfaglige utredninger–*

- Framskrivninger frem til 2030 ble presentert under møtet 15.12.16
- Prosjektgruppen skal i fellesskap tydeliggjøre den videre arbeidsform overfor arbeidsgruppene mtp medvirkning og møtedatoer
- Redusere antall utredningsalternativer før oppstart av planprogram er nødvendig, underlag fra workshop
- Kvalitetssikre konseptrapport av 31.05.16 ad Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland (DMS Brønnøysund)

## Overordnede føringer og retningslinjer til Planprosess -

- Arbeidsopplegg for planfaglig rådgiver og definisjon av arbeidsopplegg for denne leveransen er utarbeidet
- Bistå med kvalitetssikring av nødvendige føringer/underlag for planprosessen fra de Sykehusfaglige utredninger (arbeidsgruppene).
- Bistå ifm prosjektets kommunikasjonsstrategi
- Bistå med å konkretisere alternativene som skal simuleres i de videre utredninger

## 2. HMS & KVALITET

Intet å melde

## 3. PROSJEKT KONTROLL

### 3.1 Økonomi

#### Økonomistatus –

Status økonomi:

Sammenstilling av kostnader:

ID	Post	Budsjet				L Påløpt kostnad
		A Godkjent budsjett	C Prognose (x)	D Prognose (forrige rapport.)	E=D-C Avvik forrige rapport	
1	Totalt Helgelandsykehuset	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	4 425 569

Kommentar økonomi:

Ny prognose for prosjektet vil ikke ha større utslag enn forventet.

#### Endringslogg -

Ingen endringer er bestilt pr dato. Planfaglig rådgiver har meldt inn endringer, et kontraktsmøte er avholdt uten at sluttbeløpet ble realitetsbehandlet.

## 3.2 Plan & Fremdrift

#### Milepælsplan -

Følgende overordnet fremdriftsplan gjelder for prosjektet:

Planen er justert for forsinkelser, styrebehandlinger og framdriften for DMS i Brønnøysund

IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025																
FREMDRIFTSPLAN- FORENKLET OPPSETT																
DATO:	28.11.2016															
VERSJON:	4															
UTARBEIDET AV:	Sykehusbygg HF															
FREMDRIFTSPLAN IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025	Dato	2016				2017				2018						
Planprosess iht PBL - planprogram og konsekvensutredning	Dato	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
<b>Overordnede retningslinjer og føringer til lokalisering og tomt</b>	Utført	■	■													
Høring	Utført		■													
Styrebehandling HSYK/HN RHF	Utført			■												
<b>Utarbeidelse av planprogram</b>	09.01.17-28.02.17					■	■									
Grovsiling av lokaliseringalternativ	17.11.16-28.02.17					■	■									
Styrebehandling HSYK	Mars 2017						◆									
Høring	15.02.17-15.04.17						■	■								
Styrebehandling HSYK/HN RHF	Mai 2017							◆								
<b>Konsekvensutredning, regionale tema</b>	23.02.17-31.05.17						■	■	■							
Høring	22.05.17-15.07.17							■	■							
Styrebehandling HSYK/HN RHF	September 2017								◆							
<b>Konsekvensutredning, kommunale tema</b>	05.09.17-30.04.18							■	■	■	■	■				
Høring	15.02.18-15.06.18										■	■	■			
Styrebehandling HSYK/HN RHF	September 2018												◆			
Eventuelt sluttvedtak kommune, fylkeskommune	September 2018												■			
<b>Helsefagligutredning (deltagelse av arbeidsgrupper)</b>	01.02.16-06.12.18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Workshop i forbindelse med grovsiling	15.12.16						■									
Kvalitetssikring av planprogram før høring	Februar 2017						■									
Kvalitetssikring av konsekvensutredning regionalt før høring	Mars 2017							■								
Kvalitetssikring av konsekvensutredning lokalt før høring	Mars 2018										■					
Høring av Idøfaserapport	01.07.18-15.11.18												■	■	■	
Styrebehandling av Idøfaserapport HSYK/HN RHF	Desember 2018															◆

Framdriftsplanen er ikke styrebehandlet etter forslag til endringer,

## Koordinert møteplan ift framdrift

### Helgelandssykehuset HF

Idefase

Møteplan

MND	Jan/febr				Febr/mars				Mars /april				April				Mai/juni				Juni				Jul							
Uke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
Styremøte Helse Nord					01.feb							29.mar					26.04.				24.mai			14.jun								
Styremøte HSYK					30.jan				06.mar			29-30 mars					26.April.OSAK				29.05.					22.06.OSAK						
HSYK Ledergruppe Hver tirsdag kl 09:00 til 12:00	03.jan	10, 12-13 jan	17.jan	24.jan	31.jan	07.feb	14.feb	21.feb	28.feb	07.mar	14.mar	21.mar	28.mar	04.04.	11.04.	18.04.	25.04.	02.mai	09.mai	16.05.21	23.mai	30.mai	06.jun	13.jun	20.jun	27.jun	04.jul	11.jul				
Utsending av styrepapirer					23.01.2016 oppskrift				28.02.2016 Siling					24.03.2017-80%DMS, OSAK planprogram									22.05.2017 Vedtak Planprg. Innhold i KU1									
Styringsgruppe	04.jan		16.jan					20.feb				20.mar		07.apr							15.mai				12.jun							
Prosjektgruppe		13.jan	Skype				17.feb					17.03.DMS B, PL pgr.				20.apr					12.mai											
Seminar Arbeidsgrupper												17.03.Alle									12.05.Alle											
Særmøte Arbeidsgruppe												16-17 mars gr.1,4,5									12.mai arbgr 1.5 Transportanalyse, aktivitetstall (framskriving)											
Referansegruppe- PlanProsess					02.feb							Uke 12?														Uke 24?						
FTV/AMU				26.jan													24.04.				16.mai				20.jun							
Kommunestyremøter:																																
Brønnøysund					08.feb							Uke 12? 29.mar									03.mai				14.jun							
Alstadhaug				ikke fastsatte dato- 17.jan								uke12/13?													Uke23/24?							
Mo i Rana		10.jan					14.feb					Uke 12/ 28.mar									16.mai				Uke23/24?	19-20 Juni						
Vefsn								22.feb				Uke12/13?				19.apr					10.mai				Uke23/24?	21.jun						
Leirfjord									06.mar			uke12/13?									02.mai				Uke23/24?	27.jun						
Hemnes				ikke klart								Uke 12/13?													Uke23/24?							
Planprogram					Utarbeide Planprogram				Høring planprogram				Forberedende styresak				Leverer															
Konsekvensutredning					Konsekvensutredning regionalt tema 23 februar - 31 mai																		Høring									
Konsekvensutredning																																
Sykehusfaglige utre	Sykehusfaglige utredninger - innhold i det nys.Helgelandssykehuset																															

### Helgelandssykehuset HF

Idefase

Møteplan

MND	Juli		August/sept				September				Oktober				November/des				Desember									
Uke	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
Styremøte Helse Nord							30.aug				27.09.				25.okt					22.nov				13.12.				
Styremøte HSYK							30.08.Drøfting KU1,OSAK				28.09.V	06.10.OSAK			25-26.OSAK					22.11.OSAK				Drøfting KU2				
HSYK Ledergruppe Hver tirsdag kl 09:00 til 12:00	18.jul	25.jul	01.aug	08.aug	15.aug	22.aug	29.aug	05.09.	12.sep	19.sep	26.09.	03.okt	10.okt	17.okt	24.okt	31.okt	07.nov	14.nov	21.nov	28.nov	05.12.	12.12.	19.12.	26.12.				
Utsending av styrepapirer										22.sep													07.12.					
Styringsgruppe						21.aug				18.sep							06.nov						04.12.					
Prosjektgruppe									08.09.										24.nov									
Seminar Arbeidsgrupper																												
Særmøte Arbeidsgruppe																												
Referansegruppe- PlanProsess																												
FTV/AMU							28.aug			25.09.	04.okt			23.okt														
Kommunestyremøter:																												
Brønnøysund										20 sep uke38?			18.okt											13.des				
Alstadhaug																												
Mo i Rana								05.09.					17.okt											11-12 des				
Vefsn								07.09.		20.sep		01.okt	18.okt					15.nov						20.des				
Leirfjord																	02.nov							14.des				
Hemnes																												
Planprogram																												
Konsekvensutredning			Oppsummere høring				Sak til styret																					
Konsekvensutredning	Konsekvensutredning kommunale tema 5 sept 2017 - 30 april 2018																											
Sykehusfaglige utre	helgelandssykehuset																											

### 3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer –

- Eierskap og forventningsavklaring fra interessentene i prosjektet
- Oppstart av referansegruppen med berørte ordførere/ fylkeskommune
- Avgrensing av lokaliseringalternativer
- Avgrensing av tomtealternativer
- Avgrensing av alternativer som utredes fullt ut i idéfasen
- Gruppesammensetninger for de videre arbeider
- Åpen og transparent prosess
- Intern og ekstern kommunikasjon i forhold til styresaker