



## Mosjøen sykehus – Ombygging 2. etg. fløy A-C og D

### MÅNEDSRAPPORT

April/mai 2017

Kuttdato: 30.05.2017

Dato: 13.06.2017

Svein Inge Wiggen  
Prosjektleder

# Månedrapport – Mosjøen sykehus, Ombygging 2. etg. Fløy A-C og D

## Periode: April/mai 2017

### 1. Status pr. 13.06.17

#### Økonomistatus

Vi har totalt 95 tilleggsarbeider. Alle er godkjent, ingen uavklarte endringer.

Prosjektleders reserve er nå på kr. 288.506,- inkl. mva.

Det er ikke hensyntatt lønns- og prisstigning i budsjettet. Påløpt kr. 413.849,-

Vi forventer ingen vesentlige endringer på denne reserven. Vi har ikke kjennskap til status på utstyr. Prognosen er på kr. 6.162.450,- inkl. mva.

Sammenstilling av kostnader, inkl. mva.

Økonomiske tall totalt for prosjektet

ID	Post	Budsjett				Disposisjoner				Påløpt pr. mai 2017
		A Godkjent budsjett	C Prognose	D Prognose (forrige rapport.)	E-D-C Avvik forrige rapport	F Kontrakt, forpliktet	G Endringer Faktisk	H Endringer Antatt	I Uspesifisert, reserver	
82083	Mosjøen Sykehus - ombygging 2.etg. fløy A/D og C	31 552 827	31 415 329	31 552 827	137 498	22 243 622	2 689 500	6 193 700	288 506	24 804 209
001	Reserve prosjektleder	0	288 506	528 287	239 781	0	0	0	288 506	0
201	Generalentreprise Elmar Svendsen AS	18 631 885	18 891 139	18 823 159	-67 980	16 201 639	2 689 500	0	0	18 766 537
820	Prosjektering	4 890 749	4 834 385	4 768 056	-66 329	4 834 385	0	0	0	4 815 590
831	Prosjektadministrasjon	633 375	793 750	758 375	-35 375	793 750	0	0	0	777 300
841	Bikostnader	137 500	31 250	137 500	106 250	0	0	31 250	0	30 934
901	Utstyr	7 259 318	6 162 450	6 162 450	0	0	0	6 162 450	0	0
902	LPS	0	413 849	375 000	-38 849	413 849	0	0	0	413 849