

Styresak 72/2017: Byggeprosjekt Sandnessjøen - sluttrapport

Møtedato 22.6.2017

Møtested: Mo I Rana

Formål:

Orienterer styret om status på avsluttet byggesak i Sandnessjøen.

Bakgrunn:

Prosjektet har omfattet alle arbeider med å installere nytt nødstrøms anlegg med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning med infrastruktur. Oppgraderingen har gitt sykehuset 100% driftssikkerhet mot strømutfall fra nettleverandør.

Videre er operasjonsrom/ stuer oppgradert til dagens standarder, gjeldende forskriftskrav og retningslinjer fra Statens helsetilsyn. Dette øker pasientsikkerheten, bedrer arbeidsforholdene for de ansatte og moderniserer sykehuset betraktelig.

Prosjektet hadde et totalbudsjett på 50,6 mill. kr.

Status:

Prosjektet ble ferdigstilt i uke 14 – da med asfaltering og gartnerarbeid gjenstående som ble avsluttet i uke 22.

Alle planlagte arbeider er utført. I tillegg har vi sikret sykehuset ny hoved-vannforsyning fra gata og inn til trykkøkningsrommet samt byttet ut noen eldre avløpsrør som var svært dårlige. Dette var ikke en del av det opprinnelige prosjektet, men vi har belastet disse arbeidene prosjektets reserve.

Prosjektet er avsluttet innenfor planlagt tidsramme og med 3,4 mill. kr. igjen på budsjett.

Vedtaksforslag:

1. Styret for Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

Fred Mürer

Konst. Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Rapport med status pr. 13.6.17

Saksbehandler: Enhetsdirektør Bjørn Bech-Hanssen