

Prognose endring for Helgelandssykehuset - alternativ 3b

Prosjekt: 515.30.1142 Helgelandsykehuset HF- Idéfase

Kommentar for totalprognosen:

- * Prosjektperioden går fram til 01.11.18
- * Prognosen gjelder for prosessene gitt i fremdriftsplan av 23.06.17 til avslutning av KU1-prosessen samt helsefaglige utredninger i 2017 og 2018.
- * Prognosen forutsetter en utvidet høringsperiode enn normalt 6 uker (med bakgrunn i gitte tilbakemeldinger)
- * Prognosen forutsetter redusert brukermedvirkning fra HSYK
- * Prognosen forutsetter at Helse Nord RHF følger anbefalinger gitt i vedtak fra HSYK.
- * Prognosen forutsetter at den parallelle prosessen mellom helsefaglige utredninger og planprosessen skjer som forutsatt
- * Prognosen inneholder ingen reserve
- * Prognosen er ikke endelig avklart kontraktuelt med WSP
- * Prognosen inneholder prosjektleder i 100% stilling i hht ønske fra HSYK

Økonomiske tall totalt for prosjektet

ID	Post	Budsjett				L Påløpt kostnad tom mai 2017	Rest estimat ut 2017	Estimat 2018
		A Godkjent budsjett	C Prognose	D Prognose (forrige rapport.)	E=D-C Avvik forrige rapport			
1	Totalt Helgelandsykehuset	12 000 000	29 556 427	12 000 000	-17 556 427	7 772 571	6 627 247	15 156 609
1	Idéfase	12 000 000	29 556 427	12 000 000	-17 556 427	7 772 571	6 627 247	15 156 609
00	Marginer og reserver	231 400	0	231 400	231 400	0	0	0
08	Generelle kostnader	11 768 600	29 556 427	11 768 600	-17 787 827	7 772 571	6 627 247	15 156 609
82	Prosjektering Konsulenter	8 375 000	10 933 839	8 375 000	-2 558 839	1 992 532	1 741 307	7 200 000
821	Prosjektering Konsulenter	8 375 000	9 733 839	8 375 000	-1 358 839	1 992 532	1 741 307	6 000 000
822	Kvalitetssikring		1 200 000					1 200 000
83	Prosjektledelse Sykehusbygg HF	3 120 000	17 454 229	3 120 000	-14 334 229	5 336 681	4 660 940	7 456 609
84	Reiser og møteaktivitet	273 600	1 168 358	273 600	-894 758	443 358	225 000	500 000
2	Konseptfase	0	0	0	0	0		