



«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

Idèfase

MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 31.08.2017

Dato: 07.september 2017

Christian Brødreskift
Prosjektleder

1. STATUS/ SAMMENDRAG

1.1. Statusbeskrivelse

Utført aktivitet i juli/august:

- **Høring av planprogram pågår. Frist 01.11.17**
- **Styringsgruppemøte avholdt 21.08.17**
- **Gjennomgått forslag til revidert prosjektplan fra Sykehusbygg HF**
- **Styremøte HN 30.08.17 hvor videre prosjektplan ble vedtatt behandlet i styremøtet i oktober**
- **Prosjektplanen er under revurdering av Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF**

Det er stor medieomtale rundt fremtidig samarbeidsavtale mellom SB og HSYK

1.2. Viktigste aktiviteter siste periode

Organisering –

SB har fulgt opp kontraktsmøtet 08.06 med møte 29.06 der forslag til revidert prosjektplan er lagt fram for HSYK. Det er kommet inn to høringssvar ad planprogramforslaget. Det ses på rutiner på mottak av høringssvar da disse ikke har fulgt føringer for saksbehandlingen. Innspill fra kommunene skal mottas av Sykehusbygg. Alle høringssvar legges ut som et offentlig dokument på HSYK sine hjemmesider.

Møteaktivitet

Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:

- 21.08.17

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:

- Ingen

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden:

- Ingen

Øvrig aktivitet:

Forberedelse til videre behandling av prosessen

Kontraktsmøte mellom Sykehusbygg HF og WSP er avholdt ifm forventninger med alternativene i revidert prosjektplan.

Organisering

Prosjektledelse

- Sykehusbygg har ansvar for behandling av høringssvarene i forbindelse med planprogrammet
- Sykehusbygg HF avventer svar fra HSYK på den videre organisering og eventuell bestilling på videre leveranser.
- Bemanningsplan for de ulike alternativene i prosjektplanen, er oversendt for uttalelsene og behandling

Møteaktivitet –

Følgende møter er planlagt neste periode:

Styremøte: 28.09.17

Styringsgruppemøte 29.09.17

Prosjektgruppemøte

Andre planlagte møter:

Idéfase, Sykehusfaglige utredninger–

- Status er gitt i prosjektplanen
- Revidert prosjektplan har foreslått en annen form for organisering og prosess
- Sykehusbygg avventer videre arbeid

Overordnede føringer og retningslinjer til planprosessen

- Høring av planprogrammet pågår, med høringsfrist 01.11.17.
- Arbeidsopplegg og behandling av høringssvar er videreført for Sykehusbygg HF og planfaglig rådgiver iht oppsatt framdrift

2. HMS & KVALITET

Intet å melde

3. PROSJEKT KONTROLL

3.1 Økonomi

Økonomistatus –

Sammenstilling av kostnader:

ID	Post	Budsjet		K Fakturert (Akkumulert)	L Virkelig kostnad (Akkumulert)
		A Budsjet	C Prognose		
1	Totalt Helgelandsykehuset	14 313 997	14 313 997	8 675 746	9 635 017
A	- Idéfase	14 313 997	14 313 997	8 675 746	9 635 017
00	Marginer og reserver	0	0	0	0
08	Generelle kostnader	14 313 997	14 313 997	8 675 746	9 635 017
82	Prosjektering Konsulenter	3 733 839	3 733 839	2 394 305	3 278 370
83	Prosjektledelse Sykehusbygg HF	9 911 800	9 911 800	5 752 605	5 812 997
84	Reiser og møteaktivitet	668 358	668 358	528 836	543 649
B	- Konseptfase	0	0	0	0

Kommentar økonomi:

Prosjektering konsulenter i perioden har vært kr 54093,75 inkl. mva.

Påløpte kostnader siden siste rapportering fra Sykehusbygg eks. reiser er kr 60.392 inkl. mva.

Følgende kostnader er påløpt men ikke fakturert.

82 Prosjektering Konsulenter 884.066 inkl mva.

83 Prosjektledelse Sykehusbygg HF, kr 60.392 inkl mva.

84 Reiser og møteaktivitet kr 14.814 inkl mva.

Endringslogg –

HSYK og SB har hatt flere kontraktsmøter for å avklare underlag for den videre prosess.

3.2 Plan & Fremdrift

Milepælsplan -

Høringsperioden gjennomføres som planlagt.

Omfang av videre prosess, konsekvensutredninger og sykehusfaglige utredninger er under behandling mellom Helse Nord HF og HSYK. Forslag til alternativ prosjektplan vil ha stor betydning for det videre forløp både mht framdrift og økonomi .

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer

- Videre samarbeide mellom HSYK og Sykehusbygg HF eller annen prosjektgjennomføring
- Høringsperioden går som avtalt
- Videre prosess og rammebetingelser i styrebehandling HN vil få konsekvenser for videre føringer av prosjektet.
- Intern og ekstern kommunikasjon knyttet til styresaken