

Notat

 Styresak 33/2020
Vedlegg 1

 Fra
Marte Lauvsnes og Vigdis Hartmann

 Til
Hulda Gunnlaugsdottir

 Kopi til
Kopimottakerliste


Nye Helgelandssykehuset – Overordnet organisering i konseptfasen

Formål

Det vises til styremøte i Helgelandssykehuset HF 25.3.2020 der det til styremøtet 15.4.2020 ble bestilt en beskrivelse av ansvarsfordelingen mellom Helgelandssykehuset HF, Helse Nord RHF og Sykehusbygg HF.

Redegjørelse

- Ledes av SB
- Ledes av HF
- Fellesarena



Prosjektet Nye Helgelandssykehus etableres med en utviklingsorganisasjon og utbyggingsorganisasjon.

Ved større komplekse prosjekter anbefales etablert en styringsgruppe for tidligfase med mandat som beskriver ansvar og roller. Erfaringsvis er det representanter fra prosjekteier HF, RHF, enhetene, ansatt representant og eventuelle representanter fra et annet RHF/HF med erfaring fra tilsvarende prosesser.

Styringsgruppen forbereder saker og innstiller iht gitt mandat og gir råd til AD i Helgelandssykehuset HF.

Helse Nord har som regionalt foretak sørge-for-ansvar for spesialisthelsetjenesten i regionen. Det regionale foretaket skal sørge likeverdig pasientbehandling innenfor regionen. Helse Nord RHF har ansvar for å beslutte forhold som går på endring av sykehusstruktur, oppgavefordeling, tjenestetilbud og lokalisering av spesialisthelsetjenesten, etter en forutgående behandling og innstilling i Helgelandssykehuset HF.

I prosjektgjennomføringen vil både Prosjektsjef utvikling og Prosjektleder utbygging rapportere til styringsgruppen. I tillegg rapporterer Prosjektsjef utvikling til AD HF i linja. Ansvarfordeling mellom prosjektsjef utvikling og prosjektsjef utbygging defineres nærmere i styringsdokument for konseptfasens steg 0 som etter planen skal behandles i styremøter i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF i mai 2020.

Helgelandssykehuset sin prosjektsjef utvikling vil lede Helgelandssykehuset sin utviklingsorganisasjon. Prosjektsjef utvikling vil ha ansvar for å lede og gjennomføre organisasjonsutviklingsprosesser og større administrative driftsrelaterte endringer som konsekvens av ny sykehusstruktur. I tillegg vil utviklingsorganisasjonen ha ansvar for å definere virksomhetens behov med funksjonelle og tekniske krav innenfor prosjektets rammer i takt med byggeprosjektets prosjektutvikling. Prosjektsjef utvikling vil være bindeleddet mot utbyggingsprosjektet sin prosjektsjef utbygging som ledes av Sykehusbygg.

Sykehusbygg sin prosjektsjef utbygging har i organisasjonskartet ansvar for å lede prosessen med å planlegge, prosjektere og gjennomføre selve byggeprosjektet innenfor prosjektets rammer. Kompetansen i utbyggingsorganisasjonen tilpasses prosjektets ulike faser.

Store deler av arbeidet som utføres i utviklingsorganisasjonen vil være premiss for utbyggingsprosjektet. I tillegg vil utbyggingsprosjektet være premissgiver for utvikling av foretaket. Det er derfor avgjørende at utbyggingsorganisasjonen og utviklingsorganisasjonen samhandler på en strukturert måte.