



«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 31.01.2017

Dato: 09.januar 2017

Christian Brødreskift
Prosjektleder

1. STATUS/ SAMMENDRAG

1.1. Statusbeskrivelse

Idéfasens sykehusfaglige utredninger -

Sykehusets aktivitetstall er oppdatert og fremskrevet til 2030. Arbeidet er utført i samarbeid med arbeidsgruppe AG1 Framskrivning og pasientaktivitet. Det er våren 2016 gjennomført arbeidsmøter med nye arbeidsgrupper for AG5 Psykisk helse og rus, AG6 Prehospitale tjenester og AG7 Primærhelsetjenesten og samhandling slik at disse kan komme opp på samme nivå som øvrige grupper fra utviklingsplanen. Det gjenstår fortsatt noe aktivitet for disse arbeidsgruppene.

Det er gjennomført utvidet alternativsøk i forhold til idéfasens mandat. Alternativer som ikke vurderes som «liv laga» i forhold til rammer og mandat er foreslått å utgå som alternativer.

Medvirkningsmøtene er endret som konsekvens av styrevedtakene i Helse Nord RHF 22.09.2016.

Utført aktivitet i januar:

- **Dimensjonering av DMS i Brønnøysund er gjennomgått før oppstart forprosjekt**
- **Grovsilingsoppskrift før planprosess igangsatt og gjennomgått initielt**
- **Gruppesammensetting av arbeidsgruppe 1-7 behandlet**
- **Gjennomgang og bearbeidelse av beslutningsplan 2017**
- **Oppstartsmøte planprogram avholdt**
- **Forberedelse til referansegruppemøte 02.02.17 med kommunene**

Idéfasens planfaglige utredninger -

Informasjonsmøte med berørte parter er gjennomført februar 2016.

Overordnede føringer og retningslinjer for lokalisering og tomt er utarbeidet, sendt på høring til fylkeskommunen, kommuner og berørte parter med påfølgende 22 høringsuttalelser. Saken er behandlet i styremøte i Helgelandssykehuset HF 31.08.2016 og styret til Helse Nord RHF 22.09.2016.

Oppstart planprosess med planprogram ble planlagt til slutten av september 2016.

Kontrahering av WSP Norge AS skjedde 10.11.16.

Utført aktivitet i desember:

- **Evaluering av workshop 15.12.16 med arbeidsgruppene**
- **Oppskrift på å redusere antall realistiske mulige utbyggingsalternativer er presentert for styret (grovsiling)**
- **Koordinert beslutningsplan med de ulike aktiviteter**
- **Oppstartsmøte av planprogram**

1.2. Viktigste aktiviteter siste periode

Organisering –

Forslag til gruppesammensetting av arbeidsgruppe 1-7 behandlet

- Prosjektgruppen vil være sentral som felles informasjonskanal og oppdatering av dokumenter som utsendes for kvalitetssikring

- Referansegruppen for planprogram og konsekvensutredninger bør bestå av ordførerne fra alle berørte kommuner. Mandat og arbeidsform blir diskutert på møtet 02.02.17
- Interne arbeidsgrupper skal kvalitetssikre utredninger og underlag fra planfaglig rådgiver og Sykehusbygg

Møteaktivitet -

Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:

- 04. og 23.01.17

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:

- 13.01.17

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden:

- Ingen, ut over diskusjon med arbeidsgruppeliderne 13.ds

Øvrig aktivitet:

- Workshop med ledergruppen 13.01.17
- Prosjektgruppemøtet 13.ds gjennomgikk innspill for den videre prosess. Ny gruppesammensetting og agenda for arbeidsseminaret 17.03.17, blir avklart 17.02.17
- Styremøte 30.01.17: Presentasjon av status og videre framdrift i prosjektet
- Dimensjoneringsforutsetninger for DMS i Brønnøysund, med bakgrunn i vedtak fra ledergruppen 13.01.17, er bearbeidet og kvalitetssikret
- Planlegging av referansegruppemøte 02.02.17 med kommunene

Idefase, utvidet alternativsøk –

Grovsiling på muligheter som dekker behovet for Helgelandssykehuset HF legges frem for styret 06.03.17

1.3. Viktigste aktiviteter kommende periode (febr- mars 17)

Organisering –

Prosjektledelse –

- Gjennomføre referansegruppemøte 02.02.17
- Kvalitetssikre og redusere antall muligheter for alternativene
- Utarbeide møte- og beslutningsplan for 2017 som er koordinert mellom alle berørte parter
- Utarbeide revidert budsjett til **06.03.17**
- Engasjere rådgiver for bistand ved bærekraftsanalyser
- Gi nødvendig input og grunnlagsdata til DMS i Brønnøysund

Møteaktivitet –

Følgende befaringer og møter er planlagt neste periode:

Styremøte: 06.03.17

Styringsgruppemøte

- 20.02.17

Prosjektgruppemøte

- 17.02.17

Andre planlagte møter:

- 15.02.17 Brønnøy kommune

Idéfase, Sykehusfaglige utredninger–

- Redusere antall utredningsalternativer før oppstart av planprogram er nødvendig, - kvalitetssikring i den forbindelse

Overordnede føringer og retningslinjer til Planprosess -

- Arbeidsopplegg for planfaglig rådgiver og definisjon av arbeidsopplegg for denne leveransen er utarbeidet
- Oppstartsmøte med overordnet innhold kvalitetssikres
- Avklare arbeidsform kvalitetssikring og nødvendig bidrag fra arbeidsgruppe 1-7
- Bistå ifm prosjektets kommunikasjonsstrategi
- Bistå med å konkretisere alternativene som skal simuleres i de videre utredninger


2. HMS & KVALITET

Intet å melde

3. PROSJEKT KONTROLL

3.1 Økonomi

Økonomistatus –

Status økonomi: 

Sammenstilling av kostnader:

Økonomiske tall totalt for prosjektet

ID	Post	Budsjett				L
		A Godkjent budsjett	C Prognose(x)	D Prognose (forrige rapport.)	E=D-C Avvik forrige rapport	
1	Totalt Helgelandsykehuset	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	5 273 971
1	Idéfase	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	5 273 971

Kommentar økonomi:

Revidert budsjett som blir fremlagt 06.03.17, vil inneholde korrigeringer med bakgrunn i styrevedtak, ny arbeidsform og arbeidsomfang frem til endelig rapport. Pådraget av kostnader i januar, er som forventet.

Endringslogg -

Ingen endringer er bestilt pr dato. Planfaglig rådgiver har meldt inn endringer, et kontraktsmøte er avholdt og korrigeringer vil bli ivaretatt ved revidert budsjett.

3.2 Plan & Fremdrift

Milepælsplan -

Følgende overordnet fremdriftsplan gjelder for prosjektet:

Koordinert møteplan ift framdrift

Helgelandsykehuset HF

Idéfase
Møteplan
Versjon 5. Dato 09.02.17



MND	Jan/febr				Febr/mars				Mars /april				April				Mai/juni				Juni				Juli				
Uke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Styremøte Helse Nord					01.feb			22.feb					29.mar				26.apr				24.mai					14.jun.vedtak	planprogr		
Styremøte HSYK					30.jan					06.mar. vedtak	Alternativ		29.mar				27.April.OSAK				23.mai. vedtak	planprogr.				22.jun	OSAK		
HSVK Ledergruppe Hver tirsdag kl 09:00 til 12:00	03.jan	10.jan	17.jan	24.jan	31.jan	07.feb	14.feb	21.feb	28.feb	07.mar	14.mar	21.mar	28.mar	04.apr	11.apr	18.apr	25.apr.	02.mai	09.mai	16.mai.	23.mai	30.mai	06.jun	13.jun	20.jun	27.jun	04.jul	11.jul	18.jul
Utsending av styrepapirer				23.jan. oppskrift				27.feb. Siling					22.mar.- 80%DMS, OSAK planpr	20.apr drøftings	sak				16.mai. Vedtak	Planprg.	Innhold i KU1								
Styingsgruppe	04.jan	16.jan						20.feb					20.mar	07.apr							15.mai. MIR				12.jun				
Prosjektgruppe		13.jan	Skype				17.feb					17.mar.DMS B,PL pgr.			20.apr					12.mai									
Seminar Arbeidsgrupper												17.mar. Alle, SSJ								12.mai. Alle, MIR									
Referansegruppe- PlanProsess					02.feb															15.mai. MIR				Uke 24					
FTV/AMU			26.jan	08.feb												24.apr.				16.mai					20.jun				
Kommunestyremøter:																													
Brønnøysund					08.feb								29.mar			16/17. apr. SBH	03.mai								14.jun				
Alstadhaug						15.feb.						22.mar			16/17 S	26.apr						31.mai	Uke24-25		21.jun				
Mo i Rana		10.jan				14.feb						28.mar			16/17 SB+HSYK?					16.mai				Uke24-25	19-20 Juni				
Vefsn								22.feb							19.apr (16/17 SB+HSYK?)	10.mai							Uke24-25	21.jun					
Leirfjord									06.mar						16/17 SB+HSYK?	02.mai							Uke24-25		27.jun				
Hemnes					02.feb				09.mar						16/17 SB+HSYK?	04.mai							Uke24-25	22.jun					
Planprogram	Utarbeide Planprogram												Høring planprogram frem til 16.mai				Styre sak												
Konsekvensutredning											Intern tilrettelegging		Konsekvensutredning, regional tema 27.mars.-2 Juni						Høring(KU1)										
Konsekvensutredning																													
Sykehusfaglige utre	Sykehusfaglige utredninger - innhold i det nys Helgelands																												

MND	August/sept					September				Oktober				November/des				Desember					
Uke	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Styremøte Helse Nord						30.aug				27.sep				25.okt				22.nov			13.des.		
Styremøte HSYK						30.aug	Drøfting KU1, OSAK			28.sep	06.okt. OSAK			25-26.okt. OSAK			22.nov. OSAK				des. Drøfting		
HSYK Ledergruppe Hver tirsdag kl 09:00 til 12:00	25.jul	01.aug	08.aug	15.aug	22.aug	29.aug	05.sep	12.sep	19.sep	26.sep	03.okt	10.okt	17.okt	24.okt	31.okt	07.nov	14.nov	21.nov	28.nov	05.des.	12.des.	19.des.	26.des.
Utsending av styrepapirer									22.sep												07.des.		
Styringsgruppe					21.aug				18.sep							06.nov					04.des.		
Prosjektgruppe							08.sep.											24.nov					
Seminar Arbeidsgrupper													26.okt										
Referansegruppe- PlanProsess									18.sep														
FTV/AMU					28.aug				25.sep	04.okt			23.okt										
Kommunestyremøter:																							
Brønnøysund									20.sep				18.okt									13.des	
Alstadhaug									20.sep				25.okt			14.nov						13.des	
Mo i Rana							05.sep.						17.okt									11-12 des	
Vefsn							07.sep.		20.sep	01.okt		18.okt				15.nov						20. des	
Leirfjord															02.nov							14.des	
Hemnes									28.sept						1/2 nov							14. des	
Planprogram																							
Konsekvensutredning							Oppsummere høring	Sak til styret															
Konsekvensutredning										Konsekvensutredning kommunale tema 5 sept 2017 - 30 apr 2018													
Sykehusfaglige utre	sykehuset																						

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer –

- Eierskap og forventningsavklaring fra interessentene i prosjektet
- Mandat og samarbeid med referansegruppen og de berørte ordførere/ fylkeskommune
- Avgrensing av lokaliseringalternativer til et håndterlig omfang
- Avgrensing av alternativer som utredes fullt ut i idéfasen
- Gruppesammensettinger for de videre arbeider
- Åpen og transparent prosess
- Inkluderende og grundig prosess og høring av planprogrammet
- Intern og ekstern kommunikasjon i forhold til styresaker