

Prognose endring for Helgelandssykehuset - alternativ 1

Prosjekt: 515.30.1142 Helgelandsykehuset HF- Idéfase

Kommentar for totalprognosen (Prognose (tom feb 2018)):

- * Prosjektperioden går fram til 01.03.2018
- * Prognosen gjelder til og med februar 2018 og omfatter sammenstilling av høringsuttalelser, inklusiv en kvalitetssikring av høringsprosessen
- * Prognosen forutsetter en planlegging av prosessen mot KU1 i 2018, inklusive oppstart helsefaglige utredninger (input til KU1)
- * Prognosen forutsetter at sammenstilling og anbefalinger som følge av høringsprosessen kun utarbeides én gang
- * Prognosen er utarbeidet på bakgrunn av erfaringstall fra øvrige høringsrunder, men med usikkerhet knyttet til antall og kvalitet på høringsuttalelsene

Økonomiske tall totalt for prosjektet

ID	Post	Budsjett				L	Rest estimat ut 2017 + jan og feb 2018
		A	C	D	E=D-C		
		Godkjent budsjett	Prognose (tom feb 2018)	Prognose (forrige rapport.)	Avvik forrige rapport	Påløpt kostnad tom mai 2017	
1	Totalt Helgelandsykehuset	12 000 000	14 313 998	12 000 000	-2 313 998	7 772 571	6 541 427
1	Idéfase	12 000 000	14 313 998	12 000 000	-2 313 998	7 772 571	6 541 427
00	Marginer og reserver	231 400	0	231 400	231 400	0	0
08	Generelle kostnader	11 768 600	14 313 998	11 768 600	-2 545 398	7 772 571	6 541 427
82	Prosjektering Konsulenter	8 375 000	3 733 839	8 375 000	4 641 161	1 992 532	1 741 307
83	Prosjektledelse Sykehusbygg HF	3 120 000	9 911 801	3 120 000	-6 791 801	5 336 681	4 575 120
84	Reiser og møteaktivitet	273 600	668 358	273 600	-394 758	443 358	225 000
2	Konseptfase	0	0	0	0	0	