



«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 31.10.2016

Dato: 14.november 2016

Christian Brødreskift
Prosjektleder

1. STATUS/ SAMMENDRAG

1.1. Statusbeskrivelse

Idéfasens sykehusfaglige utredninger -

Sykehusets aktivitetstall er oppdatert og fremskrevet til 2030. Arbeidet er utført i samarbeid med arbeidsgruppe AG1 Framskrivning og pasientaktivitet. Det er våren 2016 gjennomført arbeidsmøter med nye arbeidsgrupper for AG5 Psykisk helse og rus, AG6 Prehospitale tjenester og AG7 Primærhelsetjenesten og samhandling slik at disse kan komme opp på samme nivå som øvrige grupper fra utviklingsplanen. Det gjenstår fortsatt noe aktivitet for disse arbeidsgruppene.

Det er gjennomført utvidet alternativsøk i forhold til idéfasens mandat. Alternativer som ikke vurderes som «liv laga» i forhold til rammer og mandat er foreslått å utgå som alternativer. Alternativene som foreslås utredet fullt ut behandles i styremøte i Helgelandssykehuset HF 31.08.2016 og styret til Helse Nord RHF 22.09.2016.

Medvirkningsprosess for høsten 2016 er vedtatt i styringsgruppemøte SGM-03 og skulle starte opp medio september 2016. **Medvirkningsmøte 15.09.16 og 20.10.16 ble utsatt.** Medvirkningsmøtene blir endret som konsekvens av styrevedtakene i Helse Nord RHF 22.09.2016.

Felles medvirkningsmøte er innkallt til 17.11.16.

Idéfasens planfaglige utredninger -

Informasjonsmøte med berørte parter er gjennomført februar 2016.

Overordnede føringer og retningslinjer for lokalisering og tomt er utarbeidet, sendt på høring til fylkeskommunen, kommuner og berørte parter. 22 høringsuttalelser er behandlet i styringsgruppen 22.08.2016 og saken er behandlet i styremøte i Helgelandssykehuset HF 31.08.2016 og styret til Helse Nord RHF 22.09.2016.

Oppstart planprosess med planprogram er planlagt til slutten av september 2016. Oppstarten blir utsatt til oktober.

Kontrahering skulle etter planen foreligge medio september, men ble utsatt grunnet klage fra en av rådgivergruppene.

Kontrahering av WSP Norge AS skjedde 10.11.16.

1.2. Viktigste aktiviteter siste periode

Organisering –

Videre organisering og medvirkning vil bli drøftet i møtet 17.11.16. Dette gjelder både for sykehusfaglige og planfaglige utredninger, så som:

- referansegruppe kommune, fylkeskommune mfl.
- arbeidsgruppe for planprogram
- arbeidsgruppe for konsekvensutredning, regionale tema.

Sammensetning av gruppene er ikke etablert, og prosessen er derfor ikke startet.

Møteaktivitet -

Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:

- Ingen

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:

- Ingen
- Planlegging for den videre prosess, er utført i samarbeid med administrasjonen

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden:

- Møte med Brønnøy kommune ad DMS: 26.10.16.

Styreseminar for den videre prosess ble avholdt i Tromsø 26.10.16.

Idefase, utvidet alternativsøk -

Følgende alternativer er besluttet i styremøtene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF:

Alternativer iht mandat (ikke korrigeret for definisjoner i NHP)		Utvidet alternativsøk
0	0-alt	Ingen tilleggs alternativer
2a	Stort akuttsykehus med inntil 3 LMS/DMS	Omfang og innhold i DMS'ene kan variere i de ulike alternativene.
2b	Stort akuttsykehus 1-2 desentrale akuttsykehus indremedisin Inntil 2 LMS/DMS	2b-1 Stort akuttsykehus 1 akuttsykehus Inntil 2 DMS

1.3. Viktigste aktiviteter kommende periode (nov- des)

Organisering –

Prosjektledelse -

- Økte ressurser fra Sykehusbygg for videre prosess med sykehusfaglige utredninger er påsatt for å kvalitetssikre input til planfaglig rådgiver
- Konseptrapporten før forprosjekt DMS i Brønnøysund er oppstartet

Medvirkning – Medvirkningsmøtet 17.11.16 er viktig for å tydeliggjøre videre prosess og forventningsavklaring overfor arbeidsgruppene

Rådgivere – Oppstart av rådgivergruppen for planfaglige utredninger må avstemmes fremdriftsplanen

Møteaktivitet –

Følgende befaringer og møter er planlagt neste periode:

Medvirkningsmøte med alle eksisterende arbeidsgrupper 17.11.16 i Mo i Rana

Workshop ad DMS Brønnøysund og grovsiling av utredningsmuligheter 15.12.16 i Mosjøen

Prosjektgruppen:

- PGM 18.11.16

Styringsgruppemøte:

- SGM (arbeidsmøte) 10.11.16

Idéfase, Sykehusfaglige utredninger–

- Revisjon av prosjektplan er under arbeid
- Redusere antall utredningsalternativer før oppstart av planprogram er nødvendig
- Kvalitetssikre konseptrapport av 31.05.16 ad Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland (DMS Brønnøysund). Dette gir grunnlag for videre fremskrivninger mtp innhold i DMSer

Overordnede føringer og retningslinjer til Planprosess -

- Arbeidsopplegg for planfaglig rådgiver og definisjon av arbeidsopplegg for denne leveransen er på det nærmeste ferdig (jfr 17.11.16).
- Revisjon av prosjektplan er nødvendig. Vurdere konsekvenser for prosess med mandat og fremdrift.
- Bistå med kvalitetssikring av nødvendige føringer/underlag for planprosessen fra de Sykehusfaglige utredninger (arbeidsgruppene).
- Bistå ifm prosjektets kommunikasjonsstrategi
- Bistå med å konkretisere alternativene som skal simuleres i de videre utredninger

2. HMS & KVALITET

	Denne perioden	Akkumulert
Totalt innmeldte saker	0	0
Antall lukket	0	0
Under behandling	0	0
Nye saker denne måned	0	

3 PROSJEKT KONTROLL

3.1 Økonomi

Økonomistatus -

Status økonomi: På plan

Sammenstilling av kostnader:

Økonomiske tall totalt for prosjektet

ID	Post	Budsjett				L Påløpt kostnad
		A Godkjent budsjett	C Prognose	D Prognose (forrige rapport.)	E=D-C Avvik forrige rapport	
1	Totalt Helgelandsykehuset	12 000 000	12000000 (x)	12 000 000	0	3 038 798
1	Idéfase	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	3 038 798

*Kostnadspådraget så langt gjelder Sykehusbygg timer og reiser. Prognosen er under revidering både med forslag om aktivitetsøkning fra Sykehusbygg samt konsekvenser mtp innstilt rådgivergruppe for idéfase. Det er forbrukt timer iht planlagt aktivitet. Det må forventes et større antall timer og reiser enn planlagt fremover ifm forsinket oppstart.

Endringslogg -

Ingen endringer er bestilt pr dato. Planfaglig rådgiver har meldt inn endringer, uten at disse er realitetsbehandlet.

3.2 Plan & Fremdrift

Milepælsplan -

Status fremdrift: Forslag til plan er utarbeidet

Følgende overordnet fremdriftsplan gjelder for prosjektet:

Planen er justert for forsinkelser, styrebehandlinger og framdriften for DMS i Brønnøysund.

FREMDRIFTSPLAN IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025	Dato	2016				2017				2018			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Planprosess iht PBL - planprogram og konsekvensutredning													
<i>Overordnede retningslinjer og føringer til lokalisering og tomt</i>	08.02.16-19.05.16	■	■										
Høring	19.05.16-30.06.16		■										
Styrebehandling HSHF/HN RHF	31.08.16-22.09.16			■									
Utarbeidelse av planprogram	22.09.16-01.12.16				■	■							
Høring	02.12.16-13.01.17					■							
Styrebehandling HSHF/HN RHF	Februar 2017						■						
Konsekvensutredning, regionale tema	23.02.17-19.05.17						■	■					
Høring	22.05.17-04.07.17							■					
Styrebehandling HSHF/HN RHF	August 2017								■				
Konsekvensutredning, kommunale tema	05.09.17-06.11.17								■	■			
Høring	07.11.17-18.12.17									■	■		
Styrebehandling HSHF/HN RHF	Januar 2018											■	
Eventuelt sluttvedtak kommune, fylkeskommune	Januar 2018												■
Idefaseutredning	01.02.16-06.12.17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kvalitetsikkring av planprogram før høring	Februar 2017					■							
Kvalitetsikkring av konsekvensutredning regionalt før høring	Mars 2017						■						
Kvalitetsikkring av konsekvensutredning lokalt før høring	Mars 2018									■			
Styrebehandling HSHF/HN RHF	Desember 2018												■

Framdriftsplanen er ikke styrebehandlet etter forslag til endringer (fremlagt under styreseminaret 26.10.16)

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer – (som sist)

- Eierskap og forventningsavklaring fra interessentene i prosjektet
- Avgrensning av lokaliseringalternativer
- Avgrensning av tomtealternativer
- Avgrensning av alternativer som utredes fullt ut i idéfasen
- Gruppesammensetninger for de videre arbeider
- Åpen og transparent prosess
- Intern og ekstern kommunikasjon i forhold til styresaker