



«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 28.02.2017

Dato: 09.februar 2017

Christian Brødreskift
Prosjektleder

STATUS/ SAMMENDRAG

Statusbeskrivelse

Idéfasens sykehusfaglige utredninger -

Sykehusets aktivitetstall er oppdatert og fremskrevet til 2030. Arbeidet er utført i samarbeid med arbeidsgruppe AG1 *Framskrivning og pasientaktivitet*. Det er våren 2016 gjennomført arbeidsmøter med nye arbeidsgrupper for AG5 *Psykisk helse og rus*, AG6 *Prehospitale tjenester* og AG7 *Primærhelsetjenesten og samhandling* slik at disse kan komme opp på samme nivå som øvrige grupper fra utviklingsplanen. Det gjenstår fortsatt noe aktivitet for disse arbeidsgruppene.

Det er gjennomført utvidet alternativsøk i forhold til idéfasens mandat. Alternativer som ikke vurderes som «liv laga» i forhold til rammer og mandat er foreslått å utgå som alternativer.

Medvirkningsmøtene er endret som konsekvens av styrevedtakene i Helse Nord RHF 22.09.2016.

Utført aktivitet i februar:

- **DMS i Brønnøysund: oppstartsmøte forprosjekt med Brønnøy kommune avholdt**
- **Grovsilingsrapport fra WSP behandlet i ledergruppe, prosjektgruppe og styringsgruppe**
- **Gruppesammensetting av arbeidsgruppe 1-7 behandlet og supplert**
- **Revisjon av arbeidsgruppemandat**
- **Gjennomgang og bearbeidelse av beslutningsplan 2017**
- **1.utkast planprogram utarbeidet før kvalitetssikring**
- **Referansegruppemøte 02.02.17 med kommunene avholdt**

Idéfasens planfaglige utredninger -

Informasjonsmøte med berørte parter er gjennomført februar 2016.

Overordnede føringer og retningslinjer for lokalisering og tomt er utarbeidet, sendt på høring til fylkeskommunen, kommuner og berørte parter med påfølgende 22 høringsuttalelser. Saken er behandlet i styremøte i Helgelandssykehuset HF 31.08.2016 og styret til Helse Nord RHF 22.09.2016.

1.1. Viktigste aktiviteter siste periode

Organisering –

Arbeidsgruppene 1-7 er nå endelig sammensatt og vedtatt i de formelle organer

Mandat for de respektive gruppene er gjennomgått påny, og godkjent

Supplerende medlemmer er innkalt til fellesmøtet 17.03.17 i Sandnessjøen

Møteaktivitet -

Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:

- 20.02.17

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:

- Inge møter avholdt

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden:

- Ingen, ut over diskusjon ad mandat med arbeidsgruppeliderne

Øvrig aktivitet:

- Referansegruppemøte med kommunene 02.02.17, med stort oppmøte og engasjement
- Oppstartsmøte med Brønnøy kommune 15.02.17 ad forprosjekt

Idefase, utvidet alternativsøk –

Grovsiling av muligheter som dekker behovet for Helgelandssykehuset HF legges frem i en grovsilingsrapport fra WSP for styret 29.03.17. Arbeidet vil være på et overordnet nivå uten en grundig analyse. Underlaget vil være gjenstand for forankring og gjennomgang i ledergruppe, prosjektgruppe og styringsgruppen.

1.2. Viktigste aktiviteter kommende periode (febr- mars 17)

Organisering –

Prosjektledelse –

- Gjennomføre arbeidsgruppemøte 17.03.17
- Kvalitetssikre og redusere antall lokaliseringmuligheter som underlag til planprogram
- Utarbeide planprogram
- Utarbeide revidert budsjett for idèfasen
- Engasjere rådgiver for bistand ved bærekraftsanalyser

Møteaktivitet –

Følgende befaringer og møter er planlagt neste periode:

Styremøte: 06.03.17 og 29.3.17

Styringsgruppemøte

- 10.03.17 (ekstraordinært)
- 22.03.17 (endret fra 20.03)

Prosjektgruppemøte

- 08.03.17 (ekstraordinært)
- 17.03.17

Andre planlagte møter:

- 17.03.17 Arbeidsgruppemøte i Sandnessjøen

Idéfase, Sykehusfaglige utredninger–

- Helsefaglige utredninger/ vurderinger skal inn i planprogrammet, - kvalitetssikring i den forbindelse

Overordnede føringer og retningslinjer til Planprosess -

- Arbeidsopplegg for planfaglig rådgiver og definisjon av arbeidsopplegg for denne leveransen er utarbeidet
- Avklare arbeidsform kvalitetssikring og nødvendig bidrag fra arbeidsgruppe 1-7
- Bistå ifm prosjektets kommunikasjonsstrategi


2. HMS & KVALITET

Intet å melde

3. PROSJEKT KONTROLL

3.1 Økonomi

Økonomistatus –

Status Økonomi: 

Sammenstilling av kostnader:



Kommentar økonomi:

Revidert budsjett som blir fremlagt 06.03.17, vil inneholde korrigeringer med bakgrunn i styrevedtak, ny arbeidsform og arbeidsomfang frem til endelig rapport. Pådraget av kostnader i februar, er som forventet.

Det er å bemerke at Sykehusbygg som budsjettpost ID 83 som opprinnelig lå på 3,12MNOK nå er overskredet med 1,35million kr. Sykehusbygg sin post blir opprevidert samtidig som ny prognose settes for prosjektet.

Endringslogg -

Ingen endringer er bestilt pr dato. Planfaglig rådgiver har meldt inn endringer, et kontraktsmøte er avholdt og korrigeringer vil bli ivarettatt ved revidert budsjett.

3.2 Plan & Fremdrift

Milepælsplan -

Følgende overordnet fremdriftsplan gjelder for prosjektet:

Koordinert møteplan ift framdrift

Uke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Styremøte Helse Nord					01.feb			22.feb					29.mar				26.apr				24.mai				14.jun.vedtak	
Styremøte HSYK					30.jan					06.mar.			Offentl				27.April.OSAK				23.mai.vedtak planprogr.				22.jun	
HSYK Ledergruppe Hver tirsdag kl 09:00 til 12:00	03.jan	10, 12-13 jan	17.jan	24.jan	31.jan	07.feb	14.feb	21.feb	28.feb	07.mar	14.mar	21.mar	28.mar	04.apr	11.apr	18.apr	25.apr	02.mai	09.mai	16.mai	23.mai	30.mai	06.jun	13.jun	20.jun	
Utsending av styrepapirer				23.jan. oppskrift								22.mar.Underlag for høring				20.apr OSAK				16.mai. Vedtak Planprogr. Innhold i KU1						
Styringsgruppe	04.jan	16.jan						20.feb				20.mar		07.apr							15.mai. MIR				12.jun	
Prosjektgruppe		13.jan	Skype				17.feb					17.mar.DMS B,PL pgr.				20.apr				12.mai						
Seminar Arbeidsgrupper												17.mar.Alle. SSI									12.mai. Alle. MIR					
Referansegruppe- PlanProsess					02.feb																15.mai. MIR				Uke 24	
FTV/AMU				26.jan	08.feb												24.apr.				16.mai				20.jun	
Kommunestyremøter:																										
Brønnøysund						08.feb							29.mar			16/17. apr. SB	03.mai								14.jun	
Alstadhaug							15.feb.					22.mar				16/17	26.apr						31.mai	Uke24-25	21.jun	
Mo i Rana		10.jan					14.feb						28.mar			16/17 SB+HSYK				16.mai				Uke24-25	19-20.jun	
Vefsn								22.feb								19.apr (16/17 SB+HSYK	10.mai							Uke24-25	21.jun	
Leirfjord										06.mar						16/17 SB+HSYK	02.mai							Uke24-25		
Hemnes					02.feb					09.mar						16/17 SB+HSYK	04.mai							Uke24-25	22.jun	
Fylkeskommun								20.feb							03.apr										12.jun	
Planprogram	Utarbeide Planprogram 02.01.-28.02												Høring planprogram 30 mars- til 16.mai					Styresak HF 23.05							Styresak RHF 1	
Konsekvensutredning																									Intern tilrettelegging	Kons
Konsekvensutredning																										
Sykehusfaglige utre	Sykehusfaglige utredninge																									

Juli				August/sept					September					Oktober				November/des				Desember			
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
								30.aug				27.sep.				25.okt				22.nov				13.des.	
								30.aug	Aksept for utsendelse a			28.sep.	06.okt.OSAK			25-26.okt. OSAK			22.nov.Vedtak KU1		13.des.				
04.jul	11.jul	18.jul	25.jul	01.aug	08.aug	15.aug	22.aug	29.aug	05.sep.	12.sep	19.sep	26.sep	03.okt	10.okt	17.okt	24.okt	31.okt	07.nov	14.nov	21.nov	28.nov	05.des.	12.des.	19.des	26.des.
							23.aug												15.nov			07.des.			
							21.aug				18.sep							06.nov				04.des.			
										08.sep.										24.nov					
															26.okt										
											18.sep														
								28.aug			25.sep	04.okt			23.okt										
											20.sep			18.okt									13.des		
											20.sep				25.okt			14.nov					13.des		
										05.sep.				17.okt									11-12 des		
										07.sep.	20.sep	01.okt	18.okt				15.nov						20. des		
																02.nov							14.des		
											28.sept					1/2 nov							14.des		
												09.okt											04.des		
									Styresak HF 30.08			Styresak RHF 27.09							22.11 HF				13.des RHF		
Stredning, regional tema 17 juni- 13 august												Høring (KU1) 28 sep-10 nov									Sak til styret	22.nov HF+ 13.des RHF			
																							kommunale tema 14 des		

hold i det nys Helgelandsykehuset

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer –

- Eierskap og forventningsavklaring fra interessentene i prosjektet
- Mandat og samarbeid med referansegruppen og de berørte ordførere/ fylkeskommune
- Avgrensing av alternativer som utredes fullt ut i idéfasen
- Åpen og transparent prosess
- Inkluderende og grundig prosess og høring av planprogrammet
- Intern og ekstern kommunikasjon i forhold til styresaker