

Styresak 71/2017 – Byggeprosjekt Mosjøen - sluttrapport

Møtedato 22.6.2017

Møtested: Mo I Rana

Formål:

Orienterer styret om status på avsluttet byggesak i Mosjøen.

Bakgrunn:

Prosjektet ble initiert av et vedtak om å samorganisere medisinsk avdeling og intensiv/mottaksavdeling samt bygge bedre lokaler for øyeavdelingen og samlokalisere denne med dagkirurgisk avdeling.

Prosjektet hadde et totalbudsjett på 31,5 mill. kr.

Status:

Prosjektet har bestått av nødvendig ombygging for å muliggjøre samlokaliseringer slik som bygging av bad på nye sengerom, bygging av medisinrom, vaktrom, ny infrastruktur etc. samt generell oppussing av alle arealer totalt 1.700 m². Fløy C på ca. 500 m² var svært slitt og er nå fullrenovert med bl.a. full overflatebehandling, nye lysarmaturer – nye vinduer (ca. 30 stk.), elektriske utskiftninger, utskiftninger av gasstilførsel, nye innredninger etc.

Prosjektet ble ferdigstilt i uke 11.

Prosjektet er avsluttet innenfor planlagt tidsramme og med 288 000,- igjen på budsjett.

Vedtaksforslag:

1. Styret for Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

Fred Mürer

Konst. Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Sluttrapport med status pr. 13.6.17.

Saksbehandler: Enhetsdirektør Bjørn Bech-Hanssen