



# «IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

## Idèfase

## MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 31.08.2018

Dato: 10. september 2018

Christian Brødreskift  
Prosjektleder

Dato: 10.09.2018

## 1. STATUS/ SAMMENDRAG

### 1.1. Viktigste aktiviteter siste periode (juli, aug 2018)

- Avholdt oppstartsmøte vedrørende bæreevne 13.08.18.
- Utvidet ledergruppe gjennomgikk status 28.08.18.
- Møte i ressursgruppen avholdt på Gardermoen den 30.08.18.
- Ressursgruppen følger oppsatt fremdrift.
- GANT-diagram over fremdriftsaktiviteter er korrigert på nytt og lagt frem for styret.
- Ressursgruppens behov for underlag er besvart fortløpende.

### 1.2. Viktigste aktiviteter kommende periode (sept 2018)

- Avklare prinsipp for følgeevaluering
- Styringsgruppemøte 07.09.18.
- Dialogkonferanse, både internt og eksternt, 25.09.18

## 2. HMS & KVALITET

Intet å melde

## 3. PROSJEKT KONTROLL

### 3.1 Økonomi

Økonomistatus –

Sammenstilling av kostnader:

ID	Post	Budsjet		K Fakturert (Akkumulert)	L Virkelig kostnad (Akkumulert)
		A Godkjent budsjet	C Prognose		
1	<b>Totalt Helgelandssykehuset</b>	0	<b>6 446 000</b>	<b>690 782</b>	<b>855 178</b>
A1	- Prosjektinnramming	0	6 446 000	690 782	855 178
00	Marginer og reserver	0	586 000	0	0
08	Generelle kostnader	0	5 860 000	690 782	855 178
081	Programmering konsulenter	0	650 000	0	24 290
083	Prosjektadministrasjon	0	5 010 000	651 711	789 192
084	Bikostnader, reiser og møteaktivitet	0	200 000	39 071	41 696

**Godkjent budsjet er ikke korrigert i henhold til ny gjennomføringsmodell. Gjøres etter nærmere avtale med byggherre. Prognose må avklares med ressursgruppen og prosessleder på grunn av oppgitt økt arbeidsomfang.**

Totalt påløpt tom august 2018: kr 855.178,- inkl. mva.

Totalt fakturert tom august 2018: kr 690.782,- inkl. mva.

Følgende kostnader er påløpt men ikke fakturert.

81 Programmering konsulenter: Norconsult, bærekraftsanalyse: kr 24.290 inkl. mva.

Dato: 10.09.2018

83 Prosjektadministrasjon:       - Timer Sykehusbygg: kr 113.040 inkl. mva.  
  - Timer Norconsult/Deloitte: kr 11.265 inkl. mva.  
  - Timer ressursgruppe: kr 13.176 inkl. mva.

På grunn av at ressursgruppen og Norconsult fakturerer Sykehusbygg, og faktura for perioden ikke er mottatt på rapporteringstidspunktet, henger de kostnadene etter og vil komme i påfølgende periode.

84 Bikostnader, reiser og møteaktivitet kr 2.625 inkl. mva. Gjelder Interaxo i august.

*Endringslogg –*  
Ingen

## 3.2 Plan & Fremdrift

*Milepælsplan -*

- Prosjektleder oversendt revidert detaljert GANT-diagram for videre aktiviteter. Se vedlegg siste side.

## 3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer

- Gjennomføre en god dialogkonferanse 25.09.18
- Tilstrekkelig tid og møtepunkt for personer i ressursgruppen, da arbeidsomfanget er økt
- God kommunikasjon og eierskap til prosessen internt og eksternt

Dato: 10.09.2018

Vedlegg, fremdrift detaljert saksbehandling

