



«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

MÅNEDSRAPPORT

Kuttdato: 31.05.2016

Dato: 7. juni 2016

Vigdis Hartmann
Prosjektleder

1. STATUS/ SAMMENDRAG

1.1. Viktigste aktiviteter siste periode

Organisering -

Ingen nye aktiviteter i forrige periode.

Møteplan og opplegg for høsten 2016 ble gjennomgått og vedtatt i styringsgruppemøtet 24.05.2016.

Møteaktivitet -

Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:

- 2. og 3. møte med styringsgruppen, 10.05.2016 og 24.05.2016
- 4. møte med medvirkningsorganisasjonen

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:

- 03.05.2016
- 10.05.2016
- 27.05.2016

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden:

Møte nr	Møte dato/tid/sted	Type møte	Møte tema
4	Tir 10.05.16 0830-1530 Mo i Rana	Medvirkningsmøte med SBHF. Gruppeledere AGR1-7 Direktør og prosjektansvarlig HSHF invitert. Referansegr sykehus. Arbeidsmøte AGR1, AGR6 og AGR7. Felles oppsummering DMS og utvidet alternativsøk	Aktivitetstall og fremskriving Pasientflyt og ansattflyt Samarbeid med kommunen Oppgavefordeling Utvidet alternativsøk Avklaringer Oppsummering

Idefase, utvidet alternativsøk -

Følgende alternativer er lagt frem for styringsgruppen sin kommentar i SGM-03 24.05.2016. Styrebehandles i styrene til HS HF og HN RHF i august 2016:

Alternativer iht mandat (ikke korrigeret for definisjoner i NHP)	Utvidet alternativsøk	Kommentar	
	0-alt	Ingen tilleggs alternativer	
	Stort akuttpsykehus med inntil 3 LMS/DMS	Omfang og innhold i DMS'ene kan variere i de ulike alternativene.	
	Stort akuttpsykehus 1-2 desentrale akuttpsykehus indremedisin	2b-1 Stort akuttpsykehus 1 akuttpsykehus Inntil 2 DMS	
	Inntil 2 LMS/DMS	2b-2 Stort akuttpsykehus 2 akuttpsykehus 1 DMS	
		2b-3 2 akuttpsykehus Inntil 2 DMS	
		2b-4 2 store akuttpsykehus 1 akuttpsykehus 1 DMS	Tilsvarende utviklingsplanens alt 1. Besluttet ifm utviklingsplanen å utgå som alternativ.
	Stort akuttpsykehus som ivaretar all spesialisthelsetjeneste på Helgeland.	Ingen tilleggs alternativer	

Overordnede føringer og retningslinjer til lokalisering og tomt -

- Høringsnotat er sendt til kommuner og berørte parter med høringsfrist 30. juni 2016.
- Følgende regiontettsteder er foreløpig anbefalt som aktuelle for lokalisering av akuttsykehus og DMS: Brønnøysund, Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.
- Saken behandles i styrene i HS HF og HN RHF 31.08.2016.

1.2. Viktigste aktiviteter kommende periode (juni -juli)

Organisering –

Brev til kommunene, Nordland Fylkeskommune, Statens vegvesen vedrørende etablering av arbeidsgrupper ifm planprosessen planlegges sendt ut primo juni 2016. Dette gjelder for:

- referansegruppe kommune, fylkeskommune mfl
- arbeidsgruppe for planprogram
- arbeidsgruppe for konsekvensutredning, regionale tema.

Følgende mandat må utarbeides før sommerferien:

- Mandat for referansegruppe sykehus
- Revisjon av mandater for arbeidsgruppe 1, 2 og 3 (hvis behov)

Rådgivere –

- Anbudsgrunnlag for rådgivere for mulighetsstudier og konsekvensutredning sendes ut primo juni 2016.
- Anbudsregning (juni 2016) med kontrahering august 2016.

Møteaktivitet –

Følgende befaringer og møter er planlagt neste periode:

Prosjektgruppen:

- PGM-06, 01.06.2016
- PGM-07, 01.07.2016

Medvirkningsgruppene:

- Det er ikke planlagt mer møteaktivitet for våren 2016. Arbeidsgruppe 7- Primærhelsetjeneste og samhandling planlegger et arbeidsmøte før sommeren dersom de klarer å samle alle deltakerne.
- Møteplan for høsten 2016 er behandlet og godkjent i SGM-03.

Møteplan medvirkning høsten 2016:

Medvirkningsmøter			
Møte nr	Møte dato/tid/sted	Type møte	Møte tema
5	Tidspunkt under avklaring	Internt arbeidsmøte AGR7	Samarbeid med kommunen.
6	Tors 15.09.16 /08.30-14.00/Mosjøen	Medvirkningsmøte med SBHF. 5a: AGR1, AGR5, AGR7. GRL AGR4.	5a: Oppgavefordeling, dimensjonering, arealer
7	Tors 20.10.16/08.30-15.30/Sandnessjøen	Medvirkningsmøte med SBHF.	

		6a: AGR1, AGR5, AGR7 6b: AGR3, AGR6, GRL AGR4. Referansegr sykehus inviteres.	6a: Oppgavefordeling, dimensjonering, arealer. 6b: Transport, prehospitale tjenester
8	Tors. 17.11.16/08.30- 15.30/Mo i Rana	Medvirkningsmøte med SBHF og rådgivere. 7a: AGR1, AGR5, AGR7 (hvis behov) 7b: AGR3, AGR6 7c: AGR2 7d: AGR4	7a: Oppsummering. 7b: Transport, prehospitale tjenester 7c: Vurdering av eks sykehus som tomt. Mulighetsstudie. 7d: Konsekvenser for rekruttering
9	Tors. 15.12.16/08.30- 15.30/Mosjøen	Medvirkningsmøte med SBHF og rådgivere. 8a: AGR3, AGR6 8b: AGR2 8c: AGR4	8a: Oppsummering 8b: Vurdering av eks sykehus som tomt. Mulighetsstudie. 8c: Konsekvenser for rekruttering

Idéfase, utvidet alternativsøk–

- Behandlet forslag til alternativer i SGM-03 23.05.2016.
- Utarbeide rapport som grunnlag for behandling i styrene til HS HF og HN RHF 31.08.2016.

Overordnede føringer og retningslinjer til lokalisering og tomt -

- Oppfølging av spørsmål i høringsperioden
- Eventuelt bistå HS HF i møter med kommuner og andre berørte parter
- Forberede saksfremlegg til styremøte i HS HF og HN RHF 31.08.2016.
- Bistå ifm prosjektets kommunikasjonsstrategi.

2. HMS & KVALITET

	Denne perioden	Akkumulert
Totalt innmeldte saker	0	0
Antall lukket	0	0
Under behandling	0	0
Nye saker denne måned	0	

